

INSTALLATIE-ATTEST ONTRUIMINGSALARMINSTALLATIE

Gegevens leverancier ontruimingsalarminstallatie	
Bedrijfsnaam:	
Vestigingsplaats:	
Gegevens object	
Bedrijfsnaam:	
Adres:	
Plaats:	
Gegevens Basisdocument Brandbeveiliging/ Programma van eisen	
Documentnummer:	
Datum:	

Via dit installatie-attest verklaart de leverancier dat de ontruimingsalarminstallatie conform het Basisdocument Brandbeveiliging / Programma van eisen in bedrijf is gesteld en volledig is gecontroleerd en functioneel getest. Tevens wordt verklaard dat alle toegepaste componenten en onderdelen van de installatie voldoen aan de gestelde eisen van kwaliteit en compatibiliteit en dat de ontruimingsalarminstallatie functioneert.

Onderwerp	Ja	Nee	N.v.t.
Voldoet alle apparatuur aan NEN 2575?			
Is de capaciteit van de noodstroomvoorziening voldoende?			
Komt het ontruimingsgebied overeen met het beveiligingsdocument?			
Voldoet de alarmeringzone-indeling?			
Is de ontruimingsalarminstallatie functioneel getest?			
Voldoet de projectering van de ontruimingssignaalgevers?			
Is de juiste bekabeling toegepast en is deze correct aangelegd?			
Is de vereiste opleveringsproef uitgevoerd en zijn de conclusies en het verloop ervan vastgelegd in een rapport van oplevering?			
Zijn alle administratieve bescheiden gereviseerd en voorhanden?			

Plaats: Datum: Naam: Functie: Handtekening:	Firmastempel:
---	---------------